



Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

BR.0003.85.2020
ZDM.054.30.2020

Gliwice, 16.03.2020

**RADNY RADY MIASTA GLIWICE
PAN ZBIGNIEW WYGODA
ZA POŚREDNICTWEM BIURA
RADY MIASTA W MIEJSCU**

nr kor. ZDM.16855.2020/JCS



Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl


W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.054.30.2020

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego z dnia 10.03.2020 r. (data wpływu do ZDM 11.03.2020), w sprawie udzielenia informacji w zakresie remontu ul. Chorzowskiej oraz przebudowy skrzyżowania ulic: Częstochowskiej, Konarskiego, Kłodnickiej i Zimnej Wody pragnę poinformować, iż w chwili obecnej nasza jednostka realizuje zadanie pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Chorzowskiej w Gliwicach przy wykorzystaniu terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym (projekt budowlany i wykonawczy)” z terminem zakończenia w marcu 2021 roku. Po tym terminie ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Na ten moment wszelkie ubytki naprawiane są na bieżąco.

Odnosząc się do przedłużającej się przebudowy ulic: Częstochowskiej, Konarskiego, Kłodnickiej i Zimnej Wody to obecna sytuacja jest wynikiem wydłużonej procedury wyboru Wykonawcy dla niniejszego zadania. Termin przetargu oraz rozpoczęcie prac zostały w taki sposób zaplanowane przez przedstawicieli tej jednostki, aby prace wymagające dodatnich temperatur zostały wykonane w okresie od sierpnia do października 2019 roku, z zakończeniem całego zadania do końca listopada 2019 r.

Przedłużająca się procedura przetargowa spowodowała kilkumiesięczne przesunięcie terminu podpisania umowy i co za tym idzie przekazania placu budowy. To przesunięcie czasowe spowodowało rozpoczęcie robót wykończeniowych na nowym obiekcie, wrażliwych na warunki atmosferyczne (tj. wymagającymi temperatur powyżej 5÷10°C, braku opadów i niskiej wilgotności powietrza) w okresie zimowym. Pomimo łagodnej zimy, od połowy grudnia brak jest stabilnych w okresie 5-10 dni warunków do ich wykonania. Naprzemiennie z powodu obniżonych temperatur lub opadów niemożliwe jest m.in. ułożenie nawierzchni chodników z żywic syntetycznych na moście, ostatnich warstw asfaltowych, malowanie poziome organizacji ruchu na jezdni, które determinują przejście do ostatnich prac porządkowych i zakończenia kontraktu.

Prosimy wziąć pod uwagę, że Wykonawca i przedstawiciele tej jednostki starali się o jak najszybsze możliwe wykonanie kluczowych prac i zmniejszenie utrudnień dla wszystkich uczestników ruchu



drogowego, przez oddanie do użytkowania obiektu, na którym jeszcze trwają roboty budowlane. Przewidywany termin ich ukończenia to koniec kwietnia 2020 r.

D Y R E K T O R
mgr inż. Anna Gilner



Kopia:

1. Biuro Rady Miasta Gliwice
2. ZDM Gliwice aa.